



Protokół z kontroli szczelności instalacji chłodniczej

Klima Perfect Serwis
ul. Chrobrego 13
64-500 Szamotuły
tel: 570-100-135
serwis@kpserwis.com

Obiekt:.....
Lokalizacja:.....
Typ urządzenia:.....
lub rodzaj instalacji*

Data przeprowadzenia kontroli:.....
Imię i Nazwisko kontrolującego.....
Firma:.....
Nr certyfikatu personalnego:

Czynnik chłodniczy:.....

	Opis wykonywanych czynności - zakres rzeczowy kontroli	wykonano		Przyczyna nie wykonania czynności	UWAGI
		tak	nie		
1.	ogólne oględziny zewnętrzne urządzenia (ocena prawidłowości działania urządzenia)				
1.1	sprawdzenie stanu montażu urządzenia, instalacji, urządzeń towarzyszących – itd.				
1.2	sprawdzenie stanu technicznego spawów i innych połączeń rozłącznych				
1.3	sprawdzenie stanu technicznego izolacji termicznej				
1.4	sprawdzenie zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi				
1.5	sprawdzenie zabezpieczeń przed oddziaływaniem ciepła				
1.6	sprawdzenie drgań i przemieszczeń powodowanych przez temperaturę, ciśnienie lub inne czynniki zewnętrzne				
2.	kontrola szczelności: za pomocą ręcznego wykrywacza nieszczelności o czułości nie mniejszej niż 5g /roku –				
3.	Inne uwagi:				

*niepotrzebne skreślić

.....
(pieczęć firmowa /imienna)

.....
(podpis osoby dokonującej kontroli)

.....
(data)